

SCHEDA ATTIVITÀ		3.6. RIPRISTINO DEL MANUFATTO DEL VASARONE ALLA SUA PIENA FUNZIONALITÀ IN SEGUITO AI DANNI SUBITI DAL TERREMOTO 2012
U.O.p. 2		
Descrizione e sottoattività		Il ripristino del manufatto del Vasarone, assicurerebbe la piena capacità di scarico fra i Laghi di Mantova permettendo la gestione di portate in piena sicurezza per la città, potendo quindi garantire un maggiore afflusso lungo il Mincio ed un adeguato ricambio dell'acqua dei Laghi.
Soggetto responsabile		AIPo
Soggetti coinvolti		-
Risorse e soggetto finanziatore		2.000.000,00 €
Criticità		Priorità massima
Tempi previsti per l'attuazione		1 anno (definizione del progetto preliminare) +10 mesi definizione progetto definitivo e c.d.s., 15 mesi realizzazione
Risultati/prodotti attesi		
MONITO RAGGIO	Aggiornamento del	12/03/2018
	Situazione / scostamenti	Progetto preliminare definito. Fondi a bilancio per l'opera: € 1.550.000,00 di cui € 770.000,00 da fondi AIPo e € 780.000,00 da Regione Lombardia. Effettuati i rilievi preliminari
Scheda compilata da		ing. Marcello Moretti - AIPo U.O. Mantova ✉ marcello.moretti@agenziapo.it ☎ 0521/797573