

SCHEDA ATTIVITÀ		2.14 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO LOC. MARCHINO
u.o.p. 1		
Descrizione e sottoattività	Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano	
Costo stimato dell'intervento	€ 19.000,00	
Stato di avanzamento	0% (0,00 €)	
Soggetto responsabile	Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"	
Soggetti coinvolti	Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato	
Risorse e soggetto finanziatore	Tariffa del servizio idrico	
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione	2018	
Risultati/prodotti attesi	Miglioramento della qualità delle acque scaricate	
MONITORAGGIO	Aggiornamento del	Ottobre 2023
	Situazione / scostamenti	Le maggiori tempistiche di collaudo del nuovo impianto di Monzambano, producono la traslazione della dismissione dell'impianto di Ponti Marchino entro il 1° semestre 2024.
		Aprile 2023
		Si conferma il contenuto del monitoraggio precedente: con l'ampliamento del depuratore di Monzambano capoluogo (attualmente in funzione), la dismissione dell'impianto di Ponti Marchino potrà essere realizzata entro il 2023.
		Giugno 2021
		Si conferma il contenuto del monitoraggio precedente: con l'ampliamento del depuratore di Monzambano capoluogo (attualmente in fase di esecuzione, che sarà ultimato entro il 2021 e che sarà attivato entro il primo semestre 2022), la dismissione dell'impianto di Ponti Marchino potrà essere realizzata entro il 2022.
		Febbraio 2019
Con l'ampliamento del depuratore di Monzambano capoluogo (attualmente in fase di appalto lavori), si conferma la dismissione dell'impianto di Ponti Marchino al termine dei lavori su Monzambano. 06/03/2018		
La dismissione del depuratore di Ponti Marchino è confermata, anche alla luce della nuova realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di Monzambano.		
Scheda compilata da	SICAM srl – ATO MANTOVA	