

SCHEMA ATTIVITÀ	1.13. CONSOLIDAMENTO SPONDALE
U.O.P. 2	
Descrizione e sottoattività	<p>L'area oggetto di intervento è la sponda lungo il percorso Angeli-Belfiore sul Lago Superiore.</p> <p>La sponda presenta oggi in alcuni tratti importanti fenomeni di erosione che necessitano di interventi straordinari a prevenzione del rischio idraulico-idrogeologico e di conservazione della vegetazione riparia tipica.</p> <p>L'attività consiste in un intervento di sistemazione idraulico – forestale della sponda lungo il percorso Angeli-Belfiore nei punti in cui sono stati notati sprofondamenti e/o cedimenti della sponda stessa.</p> <p>La lunghezza della sponda oggetto di intervento è stata misurata in 80 ml. L'intervento verrà eseguito con la stessa tipologia costruttiva attualmente presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di palizzata di pali in legno di castagno infissi verticalmente • Burga in rete metallica zincata riempita di pietrame <p>I pali avranno un Ø di 18-20 cm e una lunghezza minima di 3 metri.</p> <p>La burga in rete metallica avrà una maglia esagonale di 8 x 10 cm e un diametro di 50/60 cm.</p>
Soggetto responsabile	Parco del Mincio
Soggetti coinvolti	AIPo, Consorzio di Bonifica, Privati proprietari di aree vallive.
Risorse e soggetto finanziatore	Nel 2020 finanziati € 20.578,70 da Regione Lombardia
Criticità	
Tempi previsti per l'attuazione	3 anni.
Risultati/prodotti attesi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prevenzione del rischio idraulico-idrogeologico. 2) Conservazione della vegetazione riparia tipica. 3) Rendere il percorso Angeli-Belfiore fruibile a lungo termine.

MONITO RAGGIO	Aggiornamento del	13/07/2021
	Situazione / scostamenti	- nell'ambito del progetto "Interventi straordinari di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento e conservazione della biodiversità presso il Centro Parco Bertone e i Siti Natura 2000 ZSC «Complesso Morenico di Castellaro Lagusello», SIC «Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere», ZSC «Ansa e Valli del Mincio» e ZPS «Valli del Mincio»" di complessivi € 123.081,41, finanziato da Regione Lombardia, sono in corso i lavori di consolidamento spondale per un ammontare complessivo di € 20.578,68. I lavori sono iniziati il 23 dicembre 2020 e dovranno essere conclusi entro il 9 marzo 2022.
Scheda compilata da	geom. Angelo Reami- Parco del Mincio , Responsabile Area Tecnica ✉ areami@parcodelmincio.it ☎ 0376/391550 int.23	