

SCHEDA ATTIVITÀ		1.10. RIFACIMENTO DEL PONTILE SITO IN RIVA DELLA MADONNA SUL CANALE GRAZIE A CURTATONE (MN)
u.o.p. 2		
<b>Descrizione e sottoattività</b>		Le condizioni statiche del pontile ligneo esistente, probabilmente realizzato negli anni '70, sono tali da non consentirne più l'accesso. Un intervento manutentivo sarebbe costoso e poco efficace stante il livello del degrado. Se ne propone la demolizione e ricostruzione con tecniche biosostenibili.
<b>Soggetto responsabile</b>		Comune di Curtatone
<b>Soggetti coinvolti</b>		Comune di Curtatone, Parco del Mincio, Santuario Beata Vergine Maria delle Grazie, AlPo Sede di Mantova, Provincia di Mantova Servizio Autorità Portuale, Regione Lombardia Sede Territoriale di Mantova, Barcaioi del Mincio.
<b>Risorse e soggetto finanziatore</b>		5.000,00 per la demolizione dell'esistente; 90.000,00 € per la realizzazione del nuovo pontile – <i>Risorse da reperire</i>
<b>Criticità</b>		
<b>Tempi previsti per l'attuazione</b>		15 mesi per la progettazione e l'approvazione del progetto, con contemporanea demolizione dell'esistente; 9 mesi per l'appalto, la realizzazione ed il collaudo.
<b>Risultati/prodotti attesi</b>		Il rifacimento del pontile ligneo consentirebbe di mantenere un unico punto di attracco alle imbarcazioni, evitando vengano compromesse e disturbate altre parti della riva del Canale di Grazie.
<b>MONITO RAGGIO</b>	<b>Aggiornamento del</b>	06/03/2018
	<b>Situazione / scostamenti</b>	Nel maggio 2016, dopo l'incontro del 21 aprile presso il Parco del Mincio si è provveduto alla demolizione del pontile. Effettuate riunioni con Ente Santuario, Barcaioi del Mincio, Pro-Loce, l'opera non appare più necessaria essendo stati posti dei piloni di attracco più sicuri
<b>Scheda compilata da</b>		Ing. Giovanni Trombani – <b>Comune di Curtatone</b> Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici ✉ <a href="mailto:tecnico@curtatone.it">tecnico@curtatone.it</a> ☎ 0376/358043