

o SCHEDA ATTIVITÀ		<b>2.14 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO LOC. MARCHINO</b>
u.o.p. <b>1</b>		
<b>Descrizione e sottoattività</b>		Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano
<b>Costo stimato dell'intervento</b>		€ 46.000,00
<b>Soggetto responsabile</b>		Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"
<b>Soggetti coinvolti</b>		Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato
<b>Risorse e soggetto finanziatore</b>		Tariffa del servizio idrico
<b>Criticità</b>		
<b>Tempi previsti per l'attuazione</b>		<b>2021</b>
<b>Risultati/prodotti attesi</b>		Miglioramento della qualità delle acque scaricate
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>Aggiornamento del</b>	<b>30/06/2021</b>
	<b>Situazione / scostamenti</b>	La dismissione del depuratore di Ponti Marchino è confermata alla luce della nuova realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di Monzambano, già completata dal Gestore SICAM. Siamo in attesa delle fasi di avviamento e collaudo del depuratore di Manzambano che si completeranno dopo l'acquisizione dell'utenza elettrica dedicata in fase di approntamento da parte di SICAM Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e prevede che la dismissione dell'impianto sia realizzata negli anni 2025-2027, a seguito del potenziamento del depuratore di Monzambano. In realtà l'intervento si andrà a concludere nel 2022.
<b>Scheda compilata da</b>		<b>AqA srl Gruppo TEA – ATO MANTOVA</b>